

PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.3 – REALIZZAZIONE PROGETTO SCUOLE OUTDOOR

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/pnrr/missioni-pnrr/missione-5>

CUP

J55F21000230001

PNRR: Missione-Componente-Linea di intervento

M5. Coesione e Inclusione

M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

M5.C2.I 2 Rigenerazione urbana e housing sociale

M5.C2.I 2.3 I 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare

Riferimento strumenti di programmazione dell'Ente

DUP 2022-2024 - Sezione Operativa - 4.4.4 – Housing sociale, cohousing e altre forme di sostegno a chi ha perso la casa
Opera iscritta nel programma investimenti 2022-2024 -Annualità 2023

Documento unico di programmazione 2024-2026

Sezione Strategica SES: Ob. strategico 4.4 Fragilità sociali- famiglie: inclusione sociale, lotta contro le nuove povertà e tutela del diritto alla casa

Sezione operativa SEO: Ob. operativo 4.4.4 Inclusione sociale, housing sociale, cohousing e altre forme di sostegno a chi ha perso la casa

PIAO - Sez. Performance 2024-2026 - ST06.2024 PNRR – Missione M5C2 - Investimento 2.3 – Sviluppo progetto “Residenza – Resilienza” (Finanziamento PinQua) – Opere pubbliche

Oggetto dell'intervento	
<p>Obiettivi strategici del bando sono finalizzati a ridurre il disagio abitativo, aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rigenerando il tessuto socio-economico dei centri urbani, migliorando l'accessibilità, la funzionalità e la sicurezza degli spazi e luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie. L'intervento riguarda la riqualificazione delle aree esterne di pertinenza dei tre istituti scolastici del territorio, potenziandole con spazi didattici outdoor. Gli istituti scolastici interessati sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Scuola secondaria di I°grado Levi - Piazza Pellico 2• Scuola primaria e dell'infanzia Borgo Venezia (via Polesine/via Bersezio)• Scuola secondaria di I°grado Quarini - Via Monti• Asilo nido Cucciolo - Via Turati 3	
Valore finanziario dell'intervento	
Euro 380.600,00 di cui euro 346.000,00 finanziato con fondi PNRR ed euro 34.600,00 con contributo fondo opere indifferibili	
Area Gestionale di riferimento	
Area Servizi Tecnici Servizio Infrastrutture, Opere Pubbliche, Patrimonio - Servizio Valorizzazione e manutenzione del patrimonio	
Dirigente	
Ing. Andrea Verucchi	
RUP	
Ing. Andrea Verucchi	
Decreto di finanziamento	Decreto Ministeriale n. 383 del 07/10/2021 https://trasparenza.mit.gov.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_295_781_1.html

Termini perentori del cronoprogramma PNRR - Target (Accordo di attuazione e Atto d'obbligo - delibera GC n. 104 del 08/6/2022)	stato
Determinazione a contrarre entro 345 gg da erogazione dell'acconto da parte del Ministero avvenuta in data 13/10/2022 e trasmissione documenti (art. 5 comma 5 lett P di Accordo di attuazione) entro 23/09/2023	Determinazione dirigenziale n. 414 del 23/06/2023
Conclusione lavori (collaudo, rendicontazione e richiesta pagamento finale spese) entro 15/02/2026 (art.9 comma 2 di Accordo di attuazione e art. 3 di Atto d'obbligo)	

Fasi di sviluppo progettuali	
Attività	Monitoraggio
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e Definitivo entro il 31/05/2023	Approvazione Studio di fattibilità tecnico economica con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 14/06/2023
Progetto Esecutivo entro il 30/06/2023	Approvazione progetto esecutivo con determinazione dirigenziale n. 414 del 23/06/2023
Procedure di individuazione fornitore entro il 31/08/2023	Approvazione determinazione a contrarre con determinazione dirigenziale n. 414 del 23/06/2023. Con determinazione dirigenziale n. 636 del 13/09/23 è stata recepita la determinazione dirigenziale di CMTO n. 4970 del 08/08/23 di aggiudicazione della gara a favore della Ditta Sovesa srl per € 294.514,86 oltre IVA di legge.
Cantierizzazione dell'Opera	Coordinazione sicurezza incarico esterno (determinazione dirigenziale 1074 del 27/12/23) Con determinazione dirigenziale n. 3 del 10/01/24 nomina nuovo direttore lavori Arch. Alessandro Volpatti in sostituzione del precedente Ing. Umberto Allasia. La consegna dei lavori n. 1 parziale relativa all'intervento su Borgo Venezia è stata fatta il 30/01/2024. Con determinazione dirigenziale n. 204 del 28/03/24 rettificato Cig per mero errore materiale. La consegna dei lavori n.2 parziale e definitiva è stata fatta il 24/04/2024. Con determinazione dirigenziale n. 313 del 29/04/24 è stato affidato incarico strutturale

	per basamenti dei montanti dei cancelli della Scuola di Borgo Venezia
Conclusione lavori entro 31/12/2024	
Rendicontazione finanziamento	