

PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.3 – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/pnrr/missioni-pnrr/missione-5>

CUP

J55F21000200001

PNRR: Missione-Componente-Linea di intervento

M5. Coesione e Inclusione

M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

M5.C2.I 2 Rigenerazione urbana e housing sociale

M5.C2.I 2.3 I 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare

Riferimento strumenti di programmazione dell'Ente

Documento unico di programmazione 2022-2024 - Sezione Operativa - 4.4.4 – Housing sociale, cohousing e altre forme di sostegno a chi ha perso la casa
Opera iscritta nel programma investimenti 2022-2024 - Annualità 2023

Documento unico di programmazione 2024-2026

Sezione Strategica SES: Ob. strategico 4.4 Fragilità sociali- famiglie: inclusione sociale, lotta contro le nuove povertà e tutela del diritto alla casa

Sezione operativa SEO: Ob. operativo 4.4.4 Inclusione sociale, housing sociale, cohousing e altre forme di sostegno a chi ha perso la casa

PIAO - Sez. Performance 2024-2026 – Obiettivo ST06.2024 PNRR –Missione M5C2 - Investimento 2.3 - Sviluppo progetto “Residenza - Resilienza” (finanziamento PinQua)

Oggetto dell'intervento	
<p>Gli obiettivi strategici del bando sono finalizzati a ridurre il disagio abitativo, aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rigenerando il tessuto socio-economico dei centri urbani, migliorando l'accessibilità, la funzionalità e la sicurezza degli spazi e luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie.</p> <p>Per tale progettualità l'obiettivo è la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza con la finalità di prevenire il degrado sociale e ambientale del territorio e contrastare le attività illecite, favorendo lo sviluppo di un sistema di tutela dei cittadini efficace e mirato. L'intervento prevede l'installazione del nuovo sistema in luoghi particolarmente sensibili e oggetto di ripetuti atti vandalici o contro il patrimonio in particolare nelle zone circostanti Via Monti, Via Vittone, Via Lombroso, Via Baletti e via Sella.</p>	
Valore finanziario dell'intervento	
Euro 189.000,00 con fondi PNRR	
Area Gestionale di riferimento	
Area Servizi Tecnici	
Dirigente	
Dott. Andrea Verucchi	
RUP	
Dott. Andrea Verucchi	
Decreto di finanziamento	Decreto Ministeriale n. 383 del 07/10/2021 https://trasparenza.mit.gov.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_295_781_1.html

Termini perentori del cronoprogramma PNRR - Target (Accordo di attuazione e Atto d'obbligo - delibera GC n. 104 del 08/6/2022)	stato
Determinazione a contrarre entro 345 gg da erogazione dell'acconto da parte del Ministero avvenuta in data 05/12/2022 e trasmissione documenti (art. 5 comma 5 lett P di Accordo di attuazione) entro 20/11/2023 (proroga del Min. Int. in data 01/08/2023-prot n. 47051/23).	Determinazione dirigenziale n. 425 del 27/06/2023 - REVOCATA e SOSTITUITA con Det Dirig 615 del 01/09/2023
Conclusione lavori (collaudo, rendicontazione e richiesta pagamento finale spese) entro 31/03/2026 (art.9 comma 2 di Accordo di attuazione e art. 3 di Atto d'obbligo)	

Fasi di sviluppo progettuali	
Attività	Monitoraggio
Procedure di individuazione fornitore	Determinazione dirigenziale n. 425 del 27/06/2023 inerente l'approvazione del progetto definitivo (in fase unica ex art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016) e determinazione a contrarre (su base di incarico esterno attribuito con determinazione dirigenziale n. 703 del 11/10/2022)-integrata con Det. Dirig. n. 501 del 18/07/2023 (correzione mero errore materiale-mancanza allegati) – REVOCATA e SOSTITUITA con determinazione dirigenziale n. 615 del 01/09/2023 (approvazione progetto in fase unica + quadro economico). Con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 26/10/2023 è stato approvato il PTFE e progetto definitivo dell'opera per complessivi euro 189.000 (incarico esterno). Con determinazione dirigenziale n. 856 del 17/11/2023 approvato progetto esecutivo e indetta procedura negoziata per scelta operatore economico – RETTIFICA per mero errore materiale con determinazione dirigenziale n. 861 del 20/11/2023.
Conclusione procedura di individuazione fornitore	Con determinazione dirigenziale n. 1054 del 22/12/2023 è stato affidato l'appalto alla ditta F.G.S. Srl.
Avvio attività di cantierizzazione	In data 07/03/24 verbale di consegna lavori. I lavori sono in corso.
Conclusione di attività di cantierizzazione	
Rendicontazione finanziamento	

30 aprile 2024

a cura della CABINA DI REGIA - SEGRETERIA TECNICA